

أولاً: المتابعة والتقييم

1. متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2024 ( حتى 2024/12/31 )

اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج / المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي - جزئي - تنفيذي - ملغى - تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشروع المنفذه بشكل جزئي او تنفيذي	اسباب عدم تنفيذ الخطة السنوية او بشكل مسبق او الالغاء او التوقف او الاضافة	التكلفة التقديرية X \$1000	حالة الصرف	الجهة المنفذه		اسم البرنامج / المشروع	اسم المكون البرنامج / المشروع	اسم البرنامج
							الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك			
الهيئة العامة للغذاء والدواء	مشروع تطوير وتاهيل شبكة الطرق.	جزئي	جزئي	-	250	200	دائرة التنظيم والمشاريع من خلال شركة مقاولات	الحكم المحلي ومساهمات مواطنين	اداري مالي فني	شبكة الطرق	تطوير وتاهيل شبكة الطرق
		جزئي	جزئي	-	250	200	دائرة التنظيم والمشاريع مباشرة	وزارة الحكم المحلي.	اداري مالي فني	شبكة الطرق	تطوير وتاهيل شبكة الطرق
الهيئة العامة للغذاء والدواء	مشروع تطوير وتاهيل شبكة الطرق.	جزئي	جزئي	-	250	200	دائرة التنظيم والمشاريع من خلال شركة مقاولات	الحكم المحلي ومساهمات مواطنين	اداري مالي فني	شبكة الطرق	تطوير وتاهيل شبكة الطرق
		جزئي	جزئي	-	250	200	دائرة التنظيم والمشاريع مباشرة	وزارة الحكم المحلي.	اداري مالي فني	شبكة الطرق	تطوير وتاهيل شبكة الطرق
الهيئة العامة للغذاء والدواء	مشروع تطوير وتاهيل شبكة الطرق.	جزئي	جزئي	-	250	200	دائرة التنظيم والمشاريع من خلال شركة مقاولات	الحكم المحلي ومساهمات مواطنين	اداري مالي فني	شبكة الطرق	تطوير وتاهيل شبكة الطرق
		جزئي	جزئي	-	250	200	دائرة التنظيم والمشاريع مباشرة	وزارة الحكم المحلي.	اداري مالي فني	شبكة الطرق	تطوير وتاهيل شبكة الطرق











## 2. ملخص تقييم مستوى الانجاز

التوصيات	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر او تحقيق تقدم جزئي	ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2024			مؤشرات القياس	البرنامج
		نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)		
		%101.6	65	63	طول الطرق المعبدة	مجال البنية والبنى التحتية
						1. تطوير وتأهيل شبكة الطرق الداخلية
	توقف اعمال التسوية الفلستينية	0	2كم 7.5	2كم 5	2كم 5	2. توسعة المخطط الهيكلي
		%100	330	315	عدد الحاويات	3. زيادة عدد الحاويات
		%102	94	92	طول شبكة الكهرباء	4. تركيب محطات لشبكات الضغط المنخفض وتوسيع الشبكة
		%102	74.5	72.5	طول شبكة المياه	5. صيانة شبكة المياه وتوسيعها




ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2024

التوصيات	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر او تحقيق تقدم جزئي	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	مؤشرات القياس	البرنامج
		% 120	30	25		تنمية الاقتصاد المحلي
	لم يتم الحصول على اي مشروع تمويلي.	0	0	0		1. تطوير البنية التحتية الزراعية 2. استصلاح اراضي زراعية
		0.5	1	0	1	تطوير وتوسعة المراكز الصحية وردها بالكوادرات
		%48	0.25	0	1	تطوير البنية التحتية للتعليم والتعليم المهني
	وضع النظام التعليمي خلال العامة والتغيرات الملحوظة التي حصلت به.	%100	1	1	1	1. صيانة المدارس 2. افتتاح مركز تدريب مهني



ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2024

التوصيات	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر او تحقيق تقدم جزئي	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	مؤشرات القياس	البرنامج
		%100	1	0	1	3. عقد دورات ارشادية
		%100	1	0	1	4. بناء الطابق الاول في مدرسة الكرز
تطوير قطاع الشباب والرياضة						
		0	0	0	1	انشاء ملعب كرة قدم سباعي وتطوير ناد
الادارة والحكم الرشيد						
		%100	1	0	1	1. افتتاح مكتب سلامة عامة



ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2024						
التوصيات	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر او تحقيق تقدم جزئي	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	مؤشرات القياس	البرنامج
		%100	1	0	1	2. توفير المعدات اللازمة لمتطوعي السلامة العامة
تطوير البناء المؤسسي وتعزيز القدرات الفنية والمالية						
		%100	1	0	1	دورات لموظفي البلدية بالتعاون مع المؤسسات محليا ودوليا







عطاء	مقترحات ومخططات	0	-	15	تشغيلي	اداري	ني	قسم الحكم المحلي، لصناديق العربية والأوروبي	ندسة	15	0	0	0	15	AQM-IS-02-A	2.توسعة المخطط الهيكلي	الداخلية في البلدة
عطاء	مقترحات ومخططات	0	-	15	تشغيلي	اداري	ني	قسم الحكم المحلي، لصناديق العربية والأوروبي	ندسة	15	0	0	0	15	AQM-IS-02-A	2.توسعة المخطط الهيكلي	
مقترحات ومخططات	0	-	150	تشغيلي	اداري	ني	قسم الحكم المحلي، لصناديق العربية والأوروبي	ندسة	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	150	AQM-IS-02-C	3.شقق طرق جديدة.	
مقترحات ومخططات	800	-	200	تشغيلي	اداري	ني	قسم الاشغال	ندسة	1,000	0	0	0	0	1,000	AQM-IS-02-D	4.تأهيل طريق عقربا - بيتا	





والعمل على توفير مكب قانوني												المجموع الخزني			
دراسات ووثائق عطاء	100	-	150	تطويري	البراري مال، بي، ني	العربية والأوروبية ية	صندوق البيديات، الحكم المطبي، الصناديق العربية والأوروبية ية	قسم اله ند سة	250	0	0	0	250	AQM- IS-02- B	2. تأهيل مكب النفايات
									2	1	1	1	5	AQM- IS-03- C	3. زيادة عدد الحاويات
عروض اسعار	0	-	5	تطويري	-	-	قسم ال ص حة		252	301	1	1	555		
	300		255												




مخططات ودراسات هندسية وعطاءات	50	صندوق البلديات، الحكم المحلي، بنك الاسلامي ، الصناديق العربي سلطة الطاقة	اداري ،مال ،ي،ف ني	صندوق البلديات ، الحكم المحلي، البنك الاسلامي ، الصناديق العربي سلطة الطاقة	قسم الكه ريا	50	50	50	50	50	200	AQM- IS-04	تركيب محطات لشبكات الضغط المنخفض وتوسيع الشبكة	تطوير شبكة الكهرباء وتحسين قدرتها
مخططات وعطاءات	0	-	ريحي	-	قسم الم ياه	31.25	31.2	31.	5	25	125	AQM- IS-05- A	صيانة شبكة المياه وتوسيعها	تطوير شبكة المياه وتحسين قدرتها
مخططات	80	-	تشغيلي	مركز ابحاث	قسم اله	100	31.	31.	25	25	125	AQM- ED-	استصلاح الاراضي الزراعية	تطوير البنية التحتية







مقترحات	0	-	1	نظري	في	القطاع التعليمي	إدارة البلديات	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	AQM-SD-02-C	2. عقد دورات ارشادية
مقترحات	0	-	5	تشغيلي	-	-	قسم الهندسة	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	AQM-SD-02-D	3. توفير البنية التحتية في المدارس خاصة بدوي الاحتياجات الخاصة
دراسات ومقترحات وعطاءات	36		14	تشغيلي	ادري	اتحاد البلديات والفريسيين ووزارة الاشغال	قسم الهندسة	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	AQM-SD-02-G	4. انشاء مركز تدريب مهني



وثائق وعطاء ومخططات	110	-	20	تنشيطي	اداري ومالي وفي	وزارة التربية والتعليم، المجتمع المحلي	قسم اله ند سو	65	0	0	130	AQM-SD-02-f	4.تنشيط ب الطابق الاول لمدرسة الكروم الاساسية
	146		82					131.5	10.5	10.5	98		المجموع الجزئي
مخططات وعطاءات	60	-	90	تشغيلي	اداري، مالي، بي، في، ني	صندوق البلدية	قسم اله ند سة	50	50	0	150	AQM-SD-03-A	انشاء ملعب كرة قدم سباعي وتطوير نادي شباب عقربا
	60		90					50	50	0	150		المجموع الجزئي
مخططات وعطاءات	0	-	12	تشغيلي	اداري وفي	الدفاع المدني الفلسطيني	قسم اله ند سة	0	12	0	12	AQM-MD-01-A	انشاء I.دراسة انشاء مركز دفاع مدني
مخططات	500		100	تشغيلي	اداري	صندوق		600	0	0	600	AQM-	2.انشاء مركز





## المرفقات

✓ محضر اللقاء المجتمعي لتقييم وإطلاق وتحديث الخطة

